ヘリウム液化システム更新時期の液体ヘリウム供給計画（2017年11月22日現在）

注）「供給（紫）」は回収率に応じた従来の安い価格。「供給（赤）」は外部購入価格（2,127円/L）。

2017年（平成29年）	大陽日酸	広島大学
12月1日 金		供給（1月分の予約表掲示）
12月2日 土		
12月3日 日		
12月4日 月		液化
12月5日 火		供給
12月6日 水		回収率調査
12月7日 木		液化
12月8日 金		供給
12月9日 土		
12月10日 日		
12月11日 月		液化
12月12日 火		供給
12月13日 水		液化
12月14日 木		液化
12月15日 金		供給
12月16日 土		
12月17日 日		
12月18日 月		液化
12月19日 火		供給
12月20日 水		液化
12月21日 木		液化
12月22日 金		供給
12月23日 土	天皇誕生日	
12月24日 日		
12月25日 月		液化
12月26日 火		供給
12月27日 水		液化
12月28日 木		供給（1月の予約締め切り）
12月29日 金		
12月30日 土		供給停止（年末年始）
12月31日 日		

2018年（平成30年）	大陽日酸	広島大学
1月1日 月		
1月2日 火		供給停止（年末年始）
1月3日 水		
1月4日 木		液化
1月5日 金		液化（2月分の予約表掲示）
1月6日 土		
1月7日 日		
1月8日 月	成人の日	
1月9日 火		供給
1月10日 水		液化，回収率調査
1月11日 木		液化
1月12日 金		供給
1月13日 土		
1月14日 日		
1月15日 月		
1月16日 火		供給
1月17日 水		液化
1月18日 木		液化
1月19日 金		供給（2月の予約締め切り）
1月20日 土		
1月21日 日		
1月22日 月		
1月23日 火		供給（500リットル）
1月24日 水		準備作業
1月25日 木		
1月26日 金		供給（500リットル）
1月27日 土		
1月28日 日		
1月29日 月	工事開始	
1月30日 火		供給停止（液体窒素も含む）
1月31日 水	撤去作業	（機器撤去・搬入のため）

	大陽日酸	広島大学
供給予定量	購入予定量	
1550リットル	1000リットル	

	大陽日酸	広島大学
2月1日 木	撤去作業	
2月2日 金		（3月分の予約表掲示）
2月3日 土		供給停止（液体窒素も含む
2月4日 日	据付作業	（機器撤去・搬入のため）
2月5日 月		
2月6日 火		供給（500リットル）
2月7日 水	配管工事	回収率調査
2月8日 木	ダクト工事	
2月9日 金		供給（500リットル）
2月10日 土		
2月11日 日	建国記念の日	
2月12日 月	振替休日	
2月13日 火		
2月14日 水	配管工事	
2月15日 木	ダクト工事	供給（500リットル）
2月16日 金	電気計装工事	（3月の予約締め切り）
2月17日 土		
2月18日 日		
2月19日 月		
2月20日 火	配管工事	
2月21日 水	ダクト工事	供給（500リットル）
2月22日 木	電気計装工事	
2月23日 金		
2月24日 土		
2月25日 日	前期日程	
2月26日 月		供給（500リットル）
2月27日 火	電気計装工事	
2月28日 水		

	大陽日酸	広島大学
供給予定量	購入予定量	
2050リットル	2500リットル	

	大陽日酸	広島大学
3月1日 木	保温・保冷	
3月2日 金	完成検査	
3月3日 土	保温・保冷	
3月4日 日		
3月5日 月	受電・通水	
3月6日 火		供給（500リットル）
3月7日 水	ループ試験	回収率調査
3月8日 木	真空置換	
3月9日 金		供給（500リットル）
3月10日 土	循環・	
3月11日 日	精製運転	
3月12日 月	後期日程	
3月13日 火	タービン取り付け	
3月14日 水		供給（500リットル）
3月15日 木	予冷運転	
3月16日 金		
3月17日 土		
3月18日 日		
3月19日 月	不純ガス液化運転	
3月20日 火		供給（500リットル）
3月21日 水	春分の日 純ガス液化運転	
3月22日 木	不純ガス液化運転	
3月23日 金		
3月24日 土	外層真空再排気	
3月25日 日		
3月26日 月	指導運転	
3月27日 火		
3月28日 水	試運転報告	供給（500リットル）
3月29日 木	書類整理	
3月30日 金	検収	
3月31日 土		

	大陽日酸	広島大学
供給予定量	購入予定量	
1900リットル	2500リットル	